

Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

корректировка инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" по реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2013 годы

(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)

№ п/п	Источники финансирования	Ед.измер.	2019год		2020год		2021 год		2022 год		2023год		Всего, тыс. руб.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт (1 кв.)	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)														
1	Собственные средства	тыс. руб.	13561,95	0,00	28707,70	0,00	25409,72	0,00	15173,05	0,00	27792,09	0,00	110644,51	0,00
1.1	амортизационные отчисления	тыс. руб.	485,74	0,00	1147,23	0,00	1193,12	0,00	2481,70		3871,44		9179,23	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб.	13076,21	0,00	27560,47	0,00	24216,60	0,00	12691,35		23920,65		101465,28	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2	Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.1	кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	справочно: проценты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.2	займы организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
5	ИТОГО по программе	тыс. руб.	13561,95	0,00	28707,70	0,00	25409,72	0,00	15173,05	0,00	27792,09	0,00	110644,51	0,00
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)														
6	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (начислено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0	0
7	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (оплачено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0	0
8	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено)	тыс. руб.	13076,21	6732,90	27560,47	19191,46	24216,60	2234,18	12691,35		23920,65		101465,28	28158,54
9	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено)	тыс. руб.	13076,21	4615,45	27560,47	9103,58	24216,60	645,74	12691,35		23920,65		101465,28	14364,78
10	Подключаемая нагрузка	куб.м.	726,90	282,37	2980,99	841,98	643,74	93,70	108,00		110,00		4569,63	1218,05
11	Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12	Чистый денежный поток	тыс. руб.	13076,21	4615,45	27560,47	9103,58	24216,60	645,74	12691,35		23920,65		101465,28	14364,78

i - начало реализации инвестиционной программы

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель: ведущий экономист Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"																																	
(наименование организации)																																	
№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)																Наименование источника финансирования мероприятий															
		2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год				2019г		2020г		2021г		2022г		2023г			
		план	факт	Отклонения		план	факт	Отклонения		план	факт	Отклонения		план	факт	Отклонения		план	факт	Отклонения		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
				по результатам утвержденной проектно-сметной документации	по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			Прочие (указать конкретно)	по результатам утвержденной проектно-сметной документации			по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие (указать конкретно)			по результатам утвержденной проектно-сметной документации	по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			Прочие (указать конкретно)	по результатам утвержденной проектно-сметной документации									по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие (указать конкретно)		
1	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Воеensoвхоз скв. №36233/2	485,74	0,00																				485,74	0									
2	Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час	4285,57	0																					4285,57									
3	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 355,6м	8790,64	0																					8790,64									
4	Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час						4456,99																		4456,99								
5	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского-ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 609,6 м						14744,65																		14744,65								
6	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 26818						1147,23																		1147,23								
7	Реконструкция РЧВ на ул. Курортной г. Горячий Ключ						409,98	395																	409,98	395,00							
8	Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ						734,44	214,65																	734,44	403,83							

[illegible]

22	Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, а территории водозабора № 2 ул. Ярославского,132																				16099,00																16099	
		13561,95	0	0	0	0	28707,7	609,65	0	0	0	25409,72	0				15173,05				27792,09					13561,95	0	28707,7	1088,39	25409,72	0	15173,05		27792,09				

Директор МУП МО г.
Горячий Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель: ведущий экономист Е.И.Полякова
(86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

(наименование организации)

[illegible]

6.1	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. №36233/2	амортизация	тыс. руб.	м	120	0,00									485,74		485,74										
6.2	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 26818	амортизация	тыс. руб.	м			280	0							1147,23				1147,23								
6.3	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. №46993	амортизация	тыс. руб.	м					280	0					1193,12					1193,12	0						
6.4	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бакинская скв. № 2414	амортизация	тыс. руб.	м							280				1240,85							1240,85					
6.5	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237	амортизация	тыс. руб.	м							280				1240,85							1240,85					
6.6	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Черноморская скв. № 36235	амортизация	тыс. руб.	м								280			1290,48									1290,48			
6.7	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. №6651	амортизация	тыс. руб.	м									280		1290,48									1290,48			
6.8	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. №65742	амортизация	тыс. руб.	м										280		1290,48								1290,48			
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями																											
	не планируется						0																				
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов																											
	не планируется						0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	всего по мероприятиям														110644,51	1088,39	13561,95	0,00	28707,70	1088,39	25409,72	0,00	15173,05	0,00	27792,09	0,00	

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель: ведущий экономист Е.И.Полякова
(86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

Сведения о наличии А2;Н17+А2;Н13 обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения

МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Реквизиты проектной документации					Реквизиты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ					Реквизиты акта ввода в эксплуатацию		Примечания
	Наличие проектной документации, да/нет	Шифр проекта	Наименование проектной организации, дата, номер договора	Дата и № акта сдачи приемки ПИР	Стоимость по акту сдачи приемки ПИР, тыс. руб. (без НДС)	дата и № договора подряда	Наименование подрядной организации	Срок выполнения работ по договору	дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ	Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ, тыс. руб. (без НДС)	Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет	Дата и № акта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реконструкция РЧВ на ул. Курортной г. Горячий Ключ						03/11/2020 от 03.11.2020	ООО "Фирма "Каскад Плюс"	03.11.2020-31.12.2020	Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 1 от 31.12.2020, акт о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 31.12.2020	395000,00			
Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ						№ 1809 от 18.09.2020	Индивидуальный предприниматель Шалжийн Е.И.	18.09.2020-31.12.2020	Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 9 от 03.12.2020, акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 03.12.2020	214650,00			
Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ									Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.09.2020	189178,42			
Реконструкция напорного коллектора от водозабора № 2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм протяженностью 3325 м						б/н от 01.10.2020	ООО "Союз"	01.10.2020-31.10.2020	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.10.2020	126065,50			
Реконструкция напорного коллектора от водозабора № 2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм протяженностью 3325 м									Требование-накладная № 614 от 30.11.2020	163498,22			

Исполнитель _____

ведущий экономист И.А. Крикливая
8(86159)4-34-49

Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Составляющие расходов кв.2021г) (1	Номер закупки	Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе	Способ закупки	Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Наличие в Плане закупки (да/нет)	Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подготовка проектной документации	0						
	приобретение материалов и оборудования	0						
	строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы	0						
	иные расходы (указать)	0						
		0						

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель _____ экономист (8-86159) 4-34-48 С.А. Голяев

ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения	План реализации мероприятий по годам					Фактические показатели реализации мероприятий по годам					Плановый период начала реализации мероприятия	Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Фактический период начала реализации мероприятия	Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Технологическое обоснование	Выполнение целевых показателей
			2019г.	2020г.	2021г	2022г	2023г	2019г	2020г	2021г (1 кв.2021г)	2022г	2023г						
1	2	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. №36233/2		450,39					0,0	0	0			2кв.	2кв.				
2	Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час		3973,71						0	0			3кв.	3кв.				
3	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 355,6м	ПНД 355,6м, ду 800мм	8150,95						0	0			4кв.	4кв.				
4	Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час			3973,71					0	0			2кв.	2кв.				
5	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского-ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 609,6 м			13145,8					0	0			3кв.	3кв.				
6	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 76818			1106,3					0	0			3кв.	3кв.				
7	Реконструкция РЧВ на ул. Курортной г. Горячий Ключ			395,35					395,00	0			4кв.	4кв.	03.11.2020	31.12.2020		
8	Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ			708,24					403,83	0			4кв.	4кв.	01.12.2020	31.12.2020		

9	Оценка запасов подземных вод для водоснабжения г. Горячий Ключ с целью дальнейшего увеличения производительности водозаборных сооружений			6957,00					0	0			4кв.	4кв.				
10	Реконструкция водопровода с увеличением диаметра трубопровода до Ду 560 мм , протяженностью 1700 м от водозабора №2 до ул. Транспортная				22454,38					0			4кв.	4кв.				
11	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. №46993				1106,30					0			4кв.	4кв.				
12	Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 3325 м					9991,95				0			4кв.	4кв.				
13	Реконструкция РЧВ в р-не Заречье г. Горячий Ключ					507,91				0			4кв.	4кв.				
14	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бокситовая скв. № 2414					1106,3				0			4кв.	4кв.				
15	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237					1106,3				0			4кв.	4кв.				
16	Строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 1000м3 на территории водозабора №2 по ул. Ярославского 132	2000м3					12760,08			0			4кв.	4кв.				
17	Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 2073,8 м						6199,45		289,56	0			4кв.	4кв.				
18	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 6651						1106,3			0			4кв.	4кв.				

19	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65742						1106,3			0			4кв.	4кв.				
20	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Черноморская скв. № 36235						1106,3			0			4кв.	4кв.				
п			12575,05	26286,40	23560,68	12712,46	22278,43	0	1088,39	0	0	0						

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель : ведущий экономист
И.А.Криклиява (86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей				Фактические значения показателей				Пояснения в случае наличия отклонений от плана
			в т.ч. по годам реализации				в т.ч. по годам реализации				
			2019г.	2020г.	2021г	2022г	2019г	2020г	2021г (1 кв.2021г)	2022г.	
1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м³	1,43	1,43	1,43	1,43	1,46	1,46	1,55		превышение расхода эл. энергии по причине потребляемую энергию вследствие недопуска отдельных приборов учета электроэнергии к применению в качестве расчетных.
1.1.	Общее количество электрической энергии	тыс. кВт*ч	4274,57	4277,16	4285,33	4294,17	4587,97	4609,45	1178,163		
1.2.	Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс. м³	0	0	0	0	0	0	0		
2	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	2,75	2,75	2,75	2,75	2,46	2,49			выполнение внеплановых ремонтных работ по причине значительного износа сетей
2.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (повреждений)	ед.	974	974	974	974	880	855	208		
2.2.	Протяженность сетей водоснабжения	км.	354,2	354,2	354,2	354,2	357,7	357,7	357,7		
3	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
3.1.	Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Общее количество отобранных проб	ед.	28	28	28	28	28	28	7		
4	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,83	0,83	83	0,83	0,83	0,83	0,83		
4.1.	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	4	4	4	4	4	4	1		
4.2.	Общее количество отобранных проб	ед.	480	480	480	480	484	498	124		
5	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	% от полезного отпуска	30,8	30,7	30,6	30,5	31,64	34,50	36,86		увеличение потерь воды трубопроводами вследствие их значительного износа
5.1.	Объем потерь	тыс. м3	920,67	918,35	916,85	916,00	991,39	1088,28	279,808		
5.2.	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	2065,53	2072,67	2079,83	2087,00	2139,17	2099,38	479,286		

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель: ведущий экономист
И.А.Криклиява(86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Волоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Заявление о подключении (технологическом присоединении)				Договор о подключении (технологическом присоединении)								Исполнение договора о подключении				
	реквизиты заявителя	Дата, номер заявки	Местонахождение подключаемого объекта	Подключа емая нагрузка, м3/час	Дата, номер договора	Мероприятия по подключению		Местополо жение точек подключен ия	Протяженно сть сети, п.м	Ставка тарифа за протяжен ность сети, тыс. руб./п.м (без НДС)	Подключа емая нагрузка, м3/час	Ставка тарифа за подключаемую (технологическ и присоединяему ю) нагрузку, руб./м3/час (без НДС)	Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС)	Реквизиты акта о подключе нии	Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС)	Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)	в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
						Перечень мероприятий	Относятся к соответствующем у мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2021 год Население														
1		21.01.2021	ст. Саратовская, ул. Алма -Атинская,16А (Герасименко А.М.)	0,700	21.01.2021 №1						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
2		21.01.2021	ст. Саратовская, ул. Алма -Атинская,16Б (Герасименко А.М.)	0,700	21.01.2021 №2						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
3		25.01.2021	п. Кутаис ул. Ленина,137 (Шабазев А.В.)	0,700	25.01.2021 №3						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
4		01.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная,23 (Барабанов А.Н.)	0,700	01.02.2021 №4						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
5		02.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 31А (Григорова Е.А.)	0,700	02.02.2021 №5						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
6		04.02.2021	ст. Саратовская, ул. Вишневая,11 (Скорняков М.Я.)	0,700	04.02.2021 №6						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
7		05.02.2021	г. Горячий Ключ, ул.Горная,5А (Сидоренко З.Н.)	0,700	05.02.2021 №7						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
8		05.02.2021	г. Горячий Ключ, ул.Крутая,23 (Ильясов К.Р.)	0,700	05.02.2021 №8						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
9		10.02.2021	ст. Кутаисская, ул. Ленина,50А (Костенко М.А.)	0,700	10.02.2021 №9						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
10		10.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Советская 42 (Орлов А.Г.)	0,700	10.02.2021 №10						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
11		15.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Фрунзе 38 (Дмитриев А.Л.)	0,700	15.02.2021 №11						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
12		15.02.2021	ст. Саратовская, ул. Комсомольская, 48А (Худадян А.А.)	0,700	15.02.2021 №12						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
13		15.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Школьная, 5 (Черномаз Л.Г.)	0,700	15.02.2021 №13						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
14		16.02.2021	СНТ Кумпанова Поляна ул. Грибная, 490 (Фабрицкая К.Г.)	0,700	16.02.2021 №14						0,700	23843,970	16,691		16,691	0,000	
15		17.02.2021	ст. Саратовская, ул. Мира 29 (Кузнецова Л.Д.)	0,700	17.02.2021 №15						0,700	23843,970	16,691			16,691	

[illegible]

			всего по МКД +юридич. Лица	73,400							73,40		1750,15		211,78	1538,37	
			итого 1 кв.2021г.	93,700							93,700	691475,130	2234,180		645,742	1588,437	

Директор МУП МО г. Горячий
Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель: ведущий экономист
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
		2021 год				
		население				
1	2021	ст. Саратовская, ул. Алма -Атинская,16А (Герасименко А.М.)	0,700	21.01.2021 №1	0,700	
2	2021	ст. Саратовская, ул. Алма -Атинская,16Б (Герасименко А.М.)	0,700	21.01.2021 №2	0,700	
3	2021	п. Кутаис ул. Ленина,137 (Шабазев А.В.)	0,700	25.01.2021 №3	0,700	
4	2021	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная,23 (Барabanов А.Н.)	0,700	01.02.2021 №4	0,700	
5	2021	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 31А (Григорова Е.А.)	0,700	02.02.2021 №5	0,700	
6	2021	ст. Саратовская, ул. Вишнева,11 (Скорняков М.Я.)	0,700	04.02.2021 №6	0,700	
7	2021	г. Горячий Ключ, ул.Горная,5А (Сидоренко З.Н.)	0,700	05.02.2021 №7	0,700	
8	2021	г. Горячий Ключ, ул.Крутая,23 (Ильясов К.Р.)	0,700	05.02.2021 №8	0,700	
9	2021	ст. Кутаисская, ул. Ленина,50А (Костенко М.А.)	0,700	10.02.2021 №9	0,700	
10	2021	г. Горячий Ключ, ул. Советская 42 (Орлов А.Г.)	0,700	10.02.2021 №10	0,700	
11	2021	г. Горячий Ключ, ул. Фрунзе 38 (Дмитриев А.Л.)	0,700	15.02.2021 №11	0,700	
12	2021	ст. Саратовская, ул. Комсомольская, 48А (Худадян А.А.)	0,700	15.02.2021 №12	0,700	
13	2021	г. Горячий Ключ, ул. Школьная, 5 (Черномаз Л.Г.)	0,700	15.02.2021 №13	0,700	
14	2021	СНТ Кумпанова Поляна ул. Грибная, 490	0,700	16.02.2021 №14	0,700	
15	2021	ст. Саратовская, ул. Мира 29 (Кузнецова Л.Д.)	0,700	17.02.2021 №15	0,700	
16	2021	ст. Саратовская, ул. Псекупская, 25 (Усубова А.С.)	0,700	01.03.2021 № 16	0,700	
17	2021	г. Горячий Ключ, ул. Цветочная, 8 (Канцур А.А.)	0,700	01.03.2021 № 17	0,700	
18	2021	ст. Кутаисская ул. Приречная, 35 (Путин Е.А.)	0,700	01.03.2021 № 18	0,700	
19	2021	г. Горячий Ключ, ул. Новосельская, 28А (Черкасская О.А.)	0,700	03.03.2021 № 19	0,700	
20	2021	ст. Саратовская, ул. Вишнева, 17 (Бакаев А.Н.)	0,700	09.03.2021 № 20	0,700	
21	2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира,32 (Юдин АА.)	0,700	09.03.2021 № 21	0,700	
22	2021	г. Горячий Ключ, ул. Дружбы,80 (Швецова Е.В.)	0,700	11.03.2021 № 22	0,700	
23	2021	ст. Саратовская, ул. Безымянная,17 (Васильев В.А.)	0,700	11.03.2021 № 23	0,700	
24	2021	п. Кутаис ул. Южная,7 (Матвеев В.Н.)	0,700	12.03.2021 № 24	0,700	
25	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,9 (Василевский Е.И.)	0,700	15.03.2021 № 25	0,700	
26	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,9 (Панарин А.С.)	0,700	15.03.2021 № 26	0,700	
27	2021	г. Горячий Ключ, ул. Центральная,32 (Баев Р.Т.)	0,700	29.03.2021 № 27	0,700	
28	2021	ст. Саратовская, ул. Вишнева,5 (Дмитрашук А.Г.)	0,700	30.03.2021 № 28	0,700	
29	2021	г. Горячий Ключ, ул. Центральная,32 (Баев Р.Т.)	0,700	30.03.2021 № 29	0,700	
		итого население 1 кв. 2020г.	20,300		20,300	

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов на территории 250 куб. м/сутки по водоснабжению

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов , не превышающей 250 куб. м/сутки по водоснабжению

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
		2021г.				
		МКД+юридич. Лица				
1	2021	г. Горячий Ключ, ул. Кучерявого,43 (Закарьяев Т.К.)	12,000	04.02.2021 № 2/1	12,000	
2	2021	г. Горячий Ключ, ул. Заводская,37 (Шальнева Е.Н.)	38,080	25.02.2021 № 3	38,080	
3	2021	г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 46А (Тивольт К.В.)	4,800	15.03.2021 №4	4,800	
4	2021	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко,16 (Карпычев Д.В) ЖСК Удача	18,520	16.03.2021 №5	18,520	
		итого МКД +юридич. Лица 1 кв.	73,400		73,400	

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоснабжению

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
1	i					
2	i+1					
3	i+..n					
		ВСЕГО				

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель: ведущий экономист Е.И.Полякова (86159)
4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон