

Отчет о выполнении производственной программы
в сфере водоотведения и очистки сточных вод, утвержденной приказом РЭК-
департамента от 28.03.2023 г. № 1 в/о

Муниципальное унитарное предприятие МО г. Горячий Ключ

«Водоканал»

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

353290, г. Горячий Ключ, ул. Ленина 196

(местонахождение организации)

УЖГХ муниципального образования г. Горячий Ключ

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

353290, г. Горячий Ключ, ул. Ленина

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

(отчетный период производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на отчетный период	Фактическая величина показателя за отчетный период
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. м ³	1192,51	1546,36
2.	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м ³	1192,51	1546,36
3.	Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м ³	0	0
3.1.		тыс. м ³	0	0
3.2.		тыс. м ³	0	0
4.	Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов	тыс. м ³	0	0
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м ³	1192,51	1546,36
5.1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. м ³	1192,51	1546,36
5.1.1.	В пределах норматива по объему	тыс. м ³	1192,51	1546,36
5.1.2.	Сверх норматива по объему	тыс. м ³	0	0
5.2.	Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод		1192,51	1546,36
5.2.1.	Жидких бытовых отходов	тыс. м ³	1192,51	1546,36
5.2.2.	Поверхностных сточных вод	тыс. м ³	0	0
5.2.3.	Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м ³	1192,51	1546,36
5.2.4.	Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавли-	тыс. м ³	0	0

	ваются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов			
5.2.5.	Сточные воды, отводимые от прочих абонентов	тыс. м ³	0	0
5.3.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс. м ³	1192,51	1546,36
5.3.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. м ³	0	0
5.3.1.1.	Организация 1	тыс. м ³	0	0
5.3.1.2.	Организация 2	тыс. м ³	0	0
5.3.1.3.	Организация 3	тыс. м ³	0	0
5.3.2.	От собственных абонентов	тыс. м ³	1192,51	1546,36
5.3.2.1.	Население по приборам учета	тыс. м ³	831,18	1006,30
5.3.2.2.	Население по нормативам потребления	тыс. м ³	60,50	206,11
5.3.2.3.	Бюджетные потребители	тыс. м ³	35	34,83
5.3.2.4.	Прочие потребители	тыс. м ³	265,83	299,12
6.	Объем неорганизованного притока сточных вод	тыс. м ³	0	0
7.	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. м ³	5	0
8.	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%	104,45	107

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий			
		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой									
1	Текущий ремонт								
1.1.	Замена участка канализационного напорного коллектора от КНС до очистных сооружений в пос. Приреченский (60 м.)	62,87	-	-62,87	Выполнена реконструкция водопровода в декабре 2021 года.	01.01.2022	31.12.2022	01.12.2022	31.12.2022
1.2.	Ремонт канализационных колодцев. № 1 ул. Дружбы (за водозабором), № 2 ул. Дружбы (за водозабором), ул. Герцена, № 5б	14,71	20,84	+6,13	Увеличение стоимости материалов	01.01.2022	31.12.2022	01.09.2022	30.09.2022
	Итого по текущему ремонту	77,58	20,84	-56,74					
2	Капитальный ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по капитальному ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технических повреждений	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполнение мероприятий, не предусмотренные утвержденной производственной программой									
4	Текущий ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Ремонт канализационного коллектора г. Горячий Ключ по ул. Некрасова, № 7	-	4,17	+4,17	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.02.2022	28.02.2022
4.2	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Кириченко, № 12 А	-	0,49	+0,49	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.02.2022	28.02.2022
4.3	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Некрасова, д. № 7	-	1,12	+1,12	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа	01.01.2022	31.12.2022	01.04.2022	30.04.2022

					сетей водоотведения				
4.4	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Ярославского, д. 106 А	-	1,12	+1,12	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.04.2022	30.04.2022
4.5	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Ленина, д. 117	-	1,12	+1,12	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.04.2022	30.04.2022
4.6	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Новосельская, № 38	-	4,34	+4,34	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.05.2022	30.05.2022
4.7	Ремонт канализационного коллектора г. Горячий Ключ по ул. Ярославского, № 134	-	4,34	+4,34	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.05.2022	30.05.2022
4.8	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Советская, № 50 А	-	5,89	+5,89	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.07.2022	31.07.2022
4.9	Ремонт канализационного колодца на коллекторе ГНС г. Горячий Ключ	-	4,57	+4,57	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.07.2022	31.07.2022
4.10	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Коммунистическая, № 20	-	4,67	+4,67	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.07.2022	31.07.2022
4.11	Ремонт канализационного колодца на коллекторе РНС г. Горячий Ключ по ул. Пономаренко	-	4,57	+4,57	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.07.2022	31.07.2022
4.12	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Герцена, № 62	-	3,69	+3,69	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.08.2022	30.08.2022
4.13	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Урусова, № 90	-	4,73	+4,73	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.09.2022	30.09.2022
4.14	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Космонавтов, д. № 28	-	6,43	+6,43	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

	Итого по текущему ремонту	-	51,25	51,25	-	-	-	-	-
5	Капитальный ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по капитальному ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по ремонту	77,58	72,09	-5,49					

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий			
		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполнение мероприятий, не предусмотренные утвержденной производственной программой									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий
-------	--------------------------	---	---	--	-------------------------------

		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Плановые значения показателя	Фактические значения показателей	Причина отклонений
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % ⁵	0	0	-
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м ³	0	0	-
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м ³	0	0	-
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	-
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м ³	0	0	-
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м ³	0	0	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	2,47	0	Произведен ремонт на очистных сооружениях. Повысилась эффективность очистки сточных вод
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	9	0	Произведен ремонт на очистных сооружениях. Повысилась эффективность очистки сточных вод
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	365	365	-
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0	0	-
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	0	0	-
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	0	0	-

5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	23,4	14,12	Актуализация схемы водоотведения на 2021 год.
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	1012	1438	Значительные засоры сетей водоотведения.
5.2. Протяженность канализационных сетей, км	41,2	101,87	Актуализация схемы водоотведения на 2021 год.
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0	0	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0	0	-
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м ³	0	0	-
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м ³	1,175	0,97	Замена насосов
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	1400,72	1493,43	Вследствие увеличения объема отведенных сточных вод
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м ³	1192,51	1546,36	Из-за несвоевременной проверки приборов учета и подключением новых абонентов

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
«Водоканал»

Р.З. Французов